

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DESARROLLO FÍSICO
UNIVERSIDAD PILOTO**

DIRECCIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

Bogotá D. C., Agosto de 2004

Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto periodo 2005-2014

Responsabilidades:

1. Mantener una coordinada planeación de actividades dentro de la universidad.
2. Mantener informada a la comunidad universitaria sobre las decisiones y propuestas, teniendo un contacto directo por medio de diferentes recursos como encuestas para el pertinente análisis de necesidades y acciones de desarrollo pertinentes para la universidad.
3. Recoger, actualizar y analizar información estadística en los aspectos de planeación física de la universidad. Responder a los requerimientos informativos de diferentes entidades tanto gubernamentales (ministerio de Educación Nacional) como internas (Facultades y Departamentos).
4. Asistir e informar al sistema financiero de la universidad en toma de decisiones y proveer una visión amplia y coherente con los recursos de la institución.
5. Actuar como centro de recursos para los diferentes comités dentro de la universidad.
6. Análisis y estudio de nuevas opciones y posibilidades para generar soluciones a problemas particulares administrativos de adecuación de espacios para el desarrollo progresivo y flexible de la institución. Paralelamente llevar registros y control de los diferentes proyectos para realizar.
7. Revisar de manera periódica aspectos tales como planeación estratégica, procesos, análisis sobre efectividad en resolución de problemas, recomendaciones para mejoramientos internos pero siempre ligados a las funciones de la planeación física:
 - Mantener y actualizar el inventario de recursos físicos y equipamiento con sus respectivos usos dentro de la Universidad y recomendaciones del debido desplazamiento de zonas si el caso lo requiere.
 - coordinar el proceso de planeación física requerida para relocación, alternar o provisionar nuevos recursos.
 - coordinar el capital financiero anual con respecto a la proyección física requerida.

-analizar por medio de estudios y análisis especiales la planeación física de la universidad con la asistencia de las facultades y departamentos.
-incorporar el plan de desarrollo del campus universitario al estudio y desarrollo del plan de regularización UPC en cooperación con el entorno universitario.

- mantener y actualizar el inventario de recursos físicos y equipamiento con sus respectivos usos dentro de la Universidad y recomendaciones del debido desplazamiento de zonas si el caso lo requiere.

- coordinar el proceso de planeación física requerida para relocalación, alternar o provisionar nuevos recursos.

- coordinar el capital financiero anual con respecto a la proyección física requerida.

-analizar por medio de estudios y análisis especiales la planeación física de la universidad con la asistencia de las facultades y departamentos.

-incorporar el plan de desarrollo del campus universitario al ESTUDIO y desarrollo del PLAN DE REGULARIZACIÓN U.P.C. EN COOPERACIÓN CON EL ENTORNO UNIVERSITARIO.

-Desarrollar el plan estratégico de Desarrollo Físico Universidad Piloto de Colombia periodo 2006-2014

Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto periodo 2006-2014

Desarrollo Físico 2005

Sede R Adquisición

- Traslado y Adecuación de Práctica Empresarial.
- Traslado y Adecuación de Oficinas de Dirección General de Investigaciones INIP.
- Traslado y Adecuación de Oficinas de Recursos Físicos.
- Adecuación área Sala de Profesores.

Sede E

- Adecuación de oficinas para el programa de Administración Y Gestión Ambiental.

Sede P Posgrados y Maestría

- Remodelación oficinas Maestría en Gestión Urbana.
- Ampliación y Remodelación de oficinas del área de Posgrados.
- Remodelación de Zonas Comunes y Remodelación de Aulas.

Etapas 1/2 Proyecto Sede G

- Inicio de Construcción de edificio Sede G para Laboratorios de Informática.
- Zonas para Bienestar Estudiantil que incluyen zonas de estudio y esparcimiento.

Etapas 1/4 Proyecto Sede S

- Adquisición del edificio Sede S y Liberación de Pisos.
- Adecuaron oficinas para el desarrollo del proyecto SAP.
- Salones Áreas Comunes y de uso múltiple.

Etapas 1/4 Sede T Adquisición. Proyecto Parqueaderos-Bienestar Institucional.

- Adquisición vivienda para la continuación del proyecto de parqueaderos y Zonas para Bienestar Institucional.

Etapas 1/4 Sede San Cayetano Adquisición

- Adquisición Sede San Cayetano Ubicada en la vía Calera-Sopo.
- Bienestar Institucional: destinada para el funcionamiento de áreas recreativas y deportivas.
- Posgrados y Educación Continuada: Seminarios.

Etapas 1/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta

- Análisis, estudio e inicio de opciones planimétricas para el desarrollo del proyecto de Biblioteca Abierta.

*Se da inicio al estudio plan de regularización U.P.C. en cooperación con el entorno universitario.

**Predios para negociación

Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto periodo 2006-2014

Desarrollo Físico 2006

Etapa 2/2 Proyecto Sede G

- Terminación de Construcción y adecuación del edificio Sede G.
- Dotación de equipos para el Laboratorios de Informática
- Terminación y adecuación de Zonas para Bienestar Estudiantil que incluyen zonas de estudio y esparcimiento.

Etapa 2/4 Proyecto Sede S

- Terminación y adecuación sede S para salones de clases.
- Liberación de pisos y locales.
- Adquisición de Ascensores y Diseño planimetrico de fachadas y plantas de nuevos usos.
- Traslado de Bienestar Institucional.
- Diseño y desarrollo del Gimnasio para estudiantes en el área que actualmente ocupan los locales comerciales.

Etapa 2/4 Sede T Proyecto Parqueaderos-Bienestar Institucional.

- Desarrollo diseño planimetrico proyecto de parqueaderos y Zonas Complementarias para Bienestar Institucional.

Etapa 2/4 Sede San Cayetano

- Desarrollo diseño planimetrico proyecto de Bienestar Institucional: destinada para el funcionamiento de áreas recreativas y deportivas.
- Desarrollo diseño planimetrico (diseño interior) proyecto salones Postgrados y Educación Continuada: Seminarios.
- Levantamiento topográfico.

Etapa 2/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta

- Planimetría y diseño final del proyecto de Biblioteca Abierta: acceso.
- Recuperación de espacios para el desarrollo del proyecto: tienda piloto (cambio zona comerciales sede S) y recuperación salones Sede A y F (sótano) para áreas de consulta.

*Inicio del proyecto plan de regularización U.P.C. en cooperación con el entorno universitario.

**Predios para negociación.

**Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014**

Desarrollo Físico 2007

Etapa 3/4 Proyecto Sede S

- Inicio y desarrollo obra remodelación de fachadas
- Instalación de ascensores

Etapa 3/4 Sede San Cayetano

- Inicio obras de nivelación de terreno, accesos, parqueaderos proyecto de Bienestar Institucional: destinada para el funcionamiento de áreas recreativas y deportivas.
- Inicio obras de remodelación de zonas húmedas y diseño interior de la vivienda para el proyecto de salones Postgrados y Educación Continuada: Seminarios.

Etapa 3/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta

- Inicio de obras para el desarrollo del proyecto de Biblioteca Abierta: Acceso exterior e integración con la fachada posterior.
- Inicio de dotación arcos de seguridad e inventarios

Etapa 1/2 Proyecto Sede E

- Inicio obra de remodelación de fachadas sede E y punto fijo.

*Continuación y seguimiento del plan de regularización U.P.C. en cooperación con el entorno universitario.

**Predios para negociación

**Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014**

Desarrollo Físico 2008

Etapa 4/4 Proyecto Sede S

- Finalización obras de remodelación de fachadas Sede S.
- Finalización de trabajos de remodelación interior.

Etapa 3/4 Sede T Proyecto Parquaderos-Bienestar Institucional.

- Construcción proyecto de parquaderos y Zonas Complementarias para Bienestar Institucional.

Etapa 4/4 Sede San Cayetano

- Finalización de obras de espacios de esparcimiento y recreativas (Canchas Múltiples) del proyecto de Bienestar Institucional.
- Finalización de obras de remodelación de Diseño Interior para el proyecto de salones Postgrados y Educación Continuada: Seminarios.

Etapa 4/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta

- Finalización de obras físicas y dotación de arcos de seguridad e inventarios del proyecto de Biblioteca Abierta.

Etapa 2/2 Proyecto Sede E

- Finalización obra de remodelación de fachadas Sede E y punto fijo (ascensor).

*Seguimiento del Plan de regularización U.P.C. en cooperación con el entorno universitario.

**Predios para negociación

**Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014**

Desarrollo Físico 2009

Etapa 4/4 Sede T Proyecto Parquaderos-Bienestar Institucional.

-Finalización del proyecto de parquaderos y Zonas Complementarias para Bienestar Institucional

Etapa 4/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta

- Adquisición de predios para ampliación de la Biblioteca Abierta.

Etapa 1/2 Proyecto Aulas

- Adquisición de predios para proyecto construcción edificio aulas.

*Seguimiento del Plan de regularización U.P.C. en cooperación con el entorno universitario.

**Predios para negociación

**Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014**

Desarrollo Físico 2010-2012

Etapa 1/2 Proyecto Aulas

- Desarrollo proyecto construcción edificio aulas.

*Seguimiento del Plan de regularización U.P.C. en cooperación con el entorno universitario.

**Predios para negociación

Etapa 2/2 Proyecto Ampliación Puestos de Trabajo para docentes

-Ampliación de 100 puestos de trabajo para los docentes.

**Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014**

**PROYECCIÓN AÑO 2.012-2.014
CONSOLIDACIÓN**

**OCUPACIÓN DE SEDES
CIRCULACIÓN PEATONAL INTERNA
CIRCULACIÓN VEHICULAR INTERNA
ZONA VERDE CIRCULACIÓN INTERNA
CALLE PEATONAL**

**ACCESO PEATONAL
ACCESO VEHICULAR**

*Seguimiento del Plan de regularización U.P.C. en cooperación con el entorno universitario.

**Predios para negociación

